令和４年度　三戸地区不燃物埋立最終処分場　維持管理情報

１．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：ｔ）

	年度合計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却残渣	15.1	5.5	3.9	5.7									
破砕残渣	95.3	30.5	34.1	30.7									
不燃物	0.0	0.0	0.0	0.0									
合計	110.4	36.0	38.0	36.4									

２．残余の埋立容量（単位：㎥）

計画埋立量	87,000	最終覆土量5,766㎥含む
埋立量	70,309	令和4年3月時点の埋立量
埋立残余容量	10,925	最終覆土量を除いた残余容量

３．施設の点検記録

点検日	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし									
擁壁	異常なし	異常なし	異常なし									
調整池	－	－	－									
防凍措置	異常なし	異常なし	異常なし									
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし									

４．放流水の水質検査結果

		採水日												
		試料受付日	4月28日	5月16日	6月2日									
計量項目	単位	基準値												
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.6	7.8	7.8									
生物化学的酸素要求量	mg/L	60以下	3.9	1.9	4.0									
化学的酸素要求量	mg/L	90以下	2.8	3.1	2.6									
浮遊物質	mg/L	60以下	<1	<1	<1									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	－	不検出	－									